



تقرير عن جهود إعمار المحافظات الجنوبية

مقدم من

نائب رئيس الوزراء

رئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية

إلى

مجلس الوزراء

17 آذار 2015



تقرير عن جهود إعمار المحافظات الجنوبية

17 آذار 2015

بالإشارة إلى البرنامج التمهيدي لإعمار المحافظات الجنوبية، فيما يلي ملخص لسير العمل في البنود الرئيسية للبرنامج:

أولاً: توفير التمويل اللازم للإعمار

- متابعة المساهمة الموافق عليها من الأخوة في دولة الكويت الشقيقة (200 مليون دولار): تم يوم الخميس الموافق 12 آذار توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الفلسطينية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن تفاصيل منحة دولة الكويت للمساهمة في إعمار المحافظات الجنوبية. جاء توقيع الاتفاقية بعد اجتماعات عقدها أعضاء في الفريق الوطني لإعمار المحافظات الجنوبية مع ممثلين عن الصندوق الكويتي على مدار أسبوع كامل لبلورة سبل استغلال المنحة. هذا وتشمل المنحة برامج في قطاعات الإسكان، المياه، الطرق، الزراعة، الاقتصاد وقطاع المؤسسات المدنية.
- متابعة المساهمة الموافق عليها من الأخوة في المملكة العربية السعودية الشقيقة (82 مليون دولار): يجري العمل والمتابعة بخصوص الجزء الأول من المنحة والبالغ 42 مليون دولار (32 مليون دولار لصالح المواطنين من غير اللاجئين و 10 مليون دولار لصالح المتضررين من اللاجئين).
- المنحة القطرية الأولى (25 مليون دولار): الإنتهاء من صرف كل المخصصات المتعلقة بالمنحة من خلال البنوك المحلية المعتمدة لها (9 مليون لصالح القطاع الاقتصادي، و 6 مليون لصالح قطاع الإسكان، إضافة إلى 10 مليون لصالح قطاع الكهرباء ضمن قطاع البنية التحتية والخدمات العامة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء).

ثانياً: مواد البناء

نشاطات مكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع (UNOPS):

- في إطار آلية إعادة إعمار غزة (GRM)، بلغ حتى تاريخه عدد الطلبات المسجلة في النظام من أصحاب المنازل المدمرة لشراء مواد بناء بموجب الآلية المؤقتة 75,517 طلب، قام منهم بشراء مواد البناء المخصصه لهم.
- من جهة أخرى، بلغ حتى تاريخه عدد المشاريع المسجلة في النظام 92 مشروعاً (41 موافقة، 7 موافقة مبدئية، 44 تحت الدراسة).
- بلغت كمية الإسمنت التي تم إدخالها 65,374 طن (بيع منها 51,168 طن).

ثالثاً: حصر الأضرار

تعمل الطواقم الهندسية التابعة لوكالة الغوث ضمن المرحلة الثانية لحصر الأضرار على حصر الحالات التي لم يتم حصرها في الفترة ما بين 12/24 - 12/31 من العام المنصرم. (تم حصر 38,755 حالة حتى 23 شباط 2015).

رابعاً: جهود الإسكان والإيواء

- بلغ عدد المواطنين في مراكز الإيواء 8,668 مواطناً (1,426 أسرة) .

نشاطات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP):

- تلقت 14 أسرة مساعدة منحة الإيجار خلال فترة التقرير ليصل مجموع الأسر التي تمت مساعدتها إلى 2,633 أسرة.



- تلقت 120 أسرة من ذوي أصحاب المنازل التي تضررت بشكل طفيف مساعدات نقدية عبر برنامج المساعدات النقدية الممول من كوريا الجنوبية، والبالغة قيمته 300,000 دولار.
- (لا تحديث) لم يتم حتى تاريخه صرف منحة البنك الإسلامي للتنمية والبالغة 10 مليون دولار لصالح منازل المواطنين ذات الضرر البالغ. من المتوقع أن يستفيد 600 متضرر (تمت إعادة تقييم أضرار 112 حالة والموافقة عليها، فيما تمت إعادة تقييم أضرار 587 حالة أخرى وهي بانتظار الموافقة).
- نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA):
- تلقت 6 أسر كانت متواجدة في مراكز الإيواء مساعدات نقدية أو عينية مكنتها من مغادرة تلك المراكز، ليصل مجموع الأسر التي تلقت مساعدات نقدية أو عينية إلى 3,258 أسرة.
- تلقت خلال فترة التقرير 2,265 أسرة مساعدة منحة الإيجار بما قيمته 1.9 مليون دولار ليصل مجموع الأسر التي تمت مساعدتها إلى 10,065 أسرة.
- (لا تحديث) بلغ مجموع من تمت مساعدتهم نقدياً من أصحاب المنازل المدمرة جزئياً من اللاجئين 69,917 شخصاً.
- (لا تحديث) لم تتلق خلال فترة هذا التقرير أي أسرة مساعدات نقدية فيما يتعلق بالمنازل ذات الأضرار الطفيفة، وعليه لا زال عدد الأسر التي تمت مساعدتها 1,519 أسرة.
- (لا تحديث) بلغ مجموع أصحاب المنازل المتضررة بشكل كبير؛ شديد أو كلي الذين تلقوا مساعدات نقدية 393.
- نشاطات وزارة الأشغال العامة والإسكان:
- متابعة تنفيذ مشروع إعادة بناء 50 منزل دمرت خلال الحرب على غزة (برج الظافر)، و مشروع ترميم 100 بيت متضررة خلال الحرب على غزة وفقاً للاتفاقيتين الموقعيتين بين الوزارة وجمعية قطر الخيرية.
- إعداد مقترحات مشاريع للمنحة السعودية، الكويتية و القطرية لإعادة إعمار وحدات سكنية مهدومة.

خامساً: إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب وإكمال هدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها

نشاطات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP):

- تمت إزالة 15 ألف طن من الأنقاض ليصل مجموع ما تمت إزالته من أنقاض حتى تاريخ هذا التقرير إلى حوالي 95 ألف طن، وعليه ارتفع عدد أيام العمل التي تم توليدها جراء هذا التدخل حتى تاريخ هذا التقرير إلى 5,273 يوم عمل.
- تم تقييم المخاطر الخاصة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، حيث أنجز منها 60 تقييماً خلال فترة التقرير ليصل الإجمالي إلى 171.
- بلغ إجمالي ما تم تقديمه من جلسات توعية وتثقيف فيما يتعلق بمخاطر مخلفات الحروب 66 جلسة حضرها 1,517 شخص، ويشمل هذا انعقاد 25 جلسة تدريب مدربين استفاد منها 626 من مدرسي وكالة الغوث.

سادساً: قطاع الكهرباء

- بلغت نسبة الإنجاز العام فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين بشكل مستمر (إعادة تأهيل شبكات 22KV) 85%.
- بلغت نسبة الإنجاز العام 85% فيما يتعلق بتحسين أداء شبكة الضغط المنخفض وربط المشتركين بها بشكل جيد (إعادة تأهيل شبكات 0.4KV).
- بلغت نسبة الإنجاز العام فيما يتعلق بتوصيل التيار الكهربائي لأكثر عدد من المواطنين 88%. إذ تم تركيب محولين أحدهما في رفح والآخر في خان يونس ضمن برنامج صيانة وتركيب محولات كهربائية 22/0.4KV.



- بلغت نسبة الإنجاز العام فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين في جميع المناطق التي استهدفت أثناء الحرب وتغذية المواطنين بالتيار الكهربائي 92% من خلال الاستمرار في توصيل شبكات الضغط المنخفض لتغذية المواطنين في الأماكن التي تعرضت للقصف في المناطق الحدودية.
- بلغت نسبة الإنجاز العام فيما يتعلق بإعادة تأهيل المخازن الرئيسية 67%.
- العمل على استقرار خطوط التغذية من المصادر المختلفة (محطة التوليد والجانب الإسرائيلي والجانب المصري). استقرار نسبي فيما يتعلق بخطوط التغذية من الجانب الإسرائيلي والجانب المصري، أما بخصوص محطة التوليد، قد توقفت عن العمل فجر الخميس الموافق 2015/3/5 بسبب نقص الوقود وتمت إعادة تشغيلها يوم الجمعة 2015/3/6 مساءً بعد وصول وقود المنحة التركية. وتم يوم السبت تشغيل بلوك كامل وتوليد 57 ميغاواط والعودة لنظام تشغيل 8 ساعات وصل و 8 ساعات فصل في جميع محافظات غزة باستثناء مدينة غزة بسبب تعطل خط بغداد من الجانب الإسرائيلي يوم الخميس 2015/2/26 لمدة 12 يوماً دون صيانة حتى يوم الثلاثاء 2015/3/10، حيث تمت صيانته وإعادته للعمل الساعة الرابعة عصراً. وفي نفس اليوم في الساعة الثامنة مساءً، تم إيقاف محطة التوليد عن العمل بسبب نقص الوقود، والآن يطبق نظام 6 ساعات وصل و 12 ساعة فصل مع بعض العجز في مدينة غزة .
- لم يتم صرف أي مواد لإعادة الإعمار في الفترة من 2015/3/1 وحتى 2015/3/15 سوى 12 عامود خشب وذلك لعدم توفر مواد في مخازن الشركة.

سابعاً: قطاع المياه

التزود بالمياه

- بلغت نسبة الإنجاز لإعادة تأهيل بئر وادي السلخا 50%، بينما بلغت 5% لإعادة تأهيل بئر خان يونس.
- بلغت نسبة الإنجاز للإصلاح الدائم لـ 7 خزانات مدمرة جزئياً 10%.
- الاستمرار في تأهيل 5 محطات تحلية صغيرة.
- الإنتهاء من تأهيل ما يقارب 2 كم من شبكات المياه المدمرة، ليصل الإجمالي إلى 19 كم.

إعادة خدمات الصرف الصحي

- الإنتهاء من تأهيل 1.4 كم من شبكات الصرف الصحي المدمرة بالمنطقة الوسطى والجنوب، كما تم استكمال تركيب شبكات صرف صحي في حي الشجاعية (شارع بغداد) بطول 0.6 كم مع وصلات منزلية بطول 500 م ليصل الإجمالي إلى 10 كم.
- لا زال العمل جارياً لأعمال الصيانة في مضخات بيت حانون الثلاث، وبانتظار إدخال المضخات من الجانب الإسرائيلي. كما بلغت نسبة الإنجاز لإصلاح وصيانة مضخات الصرف الصحي المتفرقة (8 مضخات) 20%.
- استمرار أعمال تأهيل 3 محطات معالجة موزعة على مختلف مناطق القطاع.

تأهيل معدات التشغيل والصيانة لمرافق المياه والصرف الصحي

- (لا تحديث) المجموع الكلي للمولدات المستبدلة 43.
- بلغت نسبة الإنجاز العام بخصوص استبدال أجهزة الحاسوب وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المتضررة 90%.

التدخلات الإنسانية الطارئة: (لا تحديث)

- دراسة وتقييم الأثر البيئي للحرب على المصادر المائية: (لا تحديث)



ثامناً: قطاع الزراعة

- جرى العمل على استكمال إدخال استثمارات الأضرار الواردة من المديرية على برنامج الأضرار الزراعية.
- جرى العمل في المشاريع التالية:
 - مشاريع المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (تأهيل دفيئات زراعية، توزيع 160 مولد كهرباء في منطقة عيسان الكبيرة والصغيرة، توزيع 12,800 لتر وقود، حفر وتركيب برك زراعية بلاستيكية لـ 140 مزارع، إعادة تأهيل بيوت بلاستيكية لـ 90 مزارع، وإنشاء دفيئات زراعية لـ 5 مزارع بواقع نصف دونم لكل منهن).
 - مشروع تأهيل 5 آبار زراعية (بئر في شرق جباليا و 4 آبار في القرارة). يتم تنفيذ و تمويل هذا المشروع من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقيمة \$200,000.
 - يجري العمل على تنفيذ مشروع الإتحاد الأوروبي بقيمة 10.5 مليون يورو في مجالات الإنتاج الحيواني والدفيئات والآبار، والذي يشمل قطاع غزة بأكمله.

تاسعاً: القطاع الإقتصادي

لا زال العمل مستمراً بخصوص التوصل لصيغة نهائية متفق عليها من قبل ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة للخطة الإستراتيجية لإعادة الإعمار والإنعاش المبكر للقطاعات الاقتصادية في غزة، والتي ستساعد على تحديد أولويات التدخل وتوفير الأموال لهذا القطاع.

عاشراً: الحكم المحلي والبلديات

بلغت نسبة الإنجاز العامة لجميع التدخلات خلال الأسبوعين الماضيين 3% ويشمل ذلك قطاعات الطرق، المباني والمنشآت، المياه و الصرف الصحي ومياه الأمطار، الطاقة والكهرباء، الآليات، النفايات الصلبة، ودعم موازنة البلديات.

الحادي عشر: القطاع الصحي

- يجري العمل على بناء وترميم المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على الرغم من معاناة معظم المشاريع ضمن هذا القطاع من توقف العمل فيها بسبب عدم توفر مواد البناء في غزة، ولذا لم تطرأ أي تغييرات جوهرية على حالتها. أما بخصوص الوقود فهناك حرص على تدفق الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات الطبية في كل المراكز الصحية.
- الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد المختبرات: استمرار توريد أصناف الأدوية اللازمة (بحوالي 1.75 مليون دولار).
- الأجهزة الطبية وقطع الغيار: استكمال عملية توريد الأجهزة الطبية (بحوالي 4.14 مليون دولار) تشكل حوالي 42% من الاحتياج المطلوب لـ 6 شهور، بينما يجري توريد أصناف قطع الغيار المطلوبة (بقيمة 1 مليون دولار) وتشكل حوالي 50% من إجمالي المطلوب.
- علاج الجرحى محلياً أو خارجياً: جاري حالياً تنفيذ منحة من مؤسسة النورواك بقيمة 1.5 مليون دولار.

د. محمد مصطفى

نائب رئيس الوزراء

اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة